

● 現在の作業状況

現在、煙突解体工事は、内筒(鋼管)の撤去が終わり外筒(鉄筋コンクリート)の解体を始めました。旧工場棟はダイオキシン類の飛散防止対策のための炉室部分の区画密閉養生が終わり、ダイオキシン類の除染を始めました。



煙突内筒撤去完了(平成29年3月31日 撮影)

● 作業状況写真



煙突内筒の耐火材撤去完了(下からの見上げ)



大型クレーンを使用しての内筒鋼管の撤去状況



旧工場棟内装解体完了



旧工場棟 負圧除じん装置の配置状況